



Beter Zeker.

- Technisch Bureau Verbruggen vzw www.btvcontrol.be
- BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
 - BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
 - BTV Brussel Tel. 02 230 81 83 btv.brussel@btvcontrol.be
 - BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
 - BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
 - BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
 - BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
 - BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
 - BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
 - BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
 Teller nr. 33219202
 Index: 26014

U. Ref.: _____ O. Ref.: 57277 Verslegrnr.: 359/109/16/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: nametotrek 25
5370 Blanden Senzel

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: vercauteren + dom

Adres: _____

BTW- nr.: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 16/01/2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 62) (K. 12/12/2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Voeding - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: LS woning

Begin werken: Fundering 10.81 - Elektrische installatie voor 10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 2x230 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 10 mm² Alg. schakelaar: type D 400 P1300 MP

Type van de aardelektrode: borst - pennen - horizontale geleider Schema TT

Aantal borden: 8; Aantal eindstroombanen: 22; RA: 6,42 Ohm; RI tot min 2 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie een draadschema en schakelschema in bijlage

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN OF NOTAS: geen

Notas: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam:	
handtekening:	

- BESLUIT**
- 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 16/01/2011 art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - 2. De installatie is niet conform.
 - 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening)

Dom BT
5370



* VERSLAG - RAPPORT *

voor de Directeur,

1.0

